

**NOTE:**


Tidsplanen viser den forventede graverækkefølge og det anslåede tidsforbrug. Der kan ske uforudsete ting, der forskyder tidsplanen. Ved forsinkelse kan entreprenøren ligeledes være nødsaget til at arbejde flere steder samtidigt, da vi har valgt at prioritere at alle anlægsarbejder bliver færdig inden påske.

Der arbejdes ikke i skolernes efterårsferie (uge 42) og i juleferien (uge 51 og 52)

Tidsplanen kan skubbes i tilfælde af hård vinter med sne og/eller frost.

**SIGNATUR:**

- Kloaktracé (Hvor der graves)
- Spildevandsledning



**Tidsplan:**

Anlægsarbejderne påbegyndes primo september.

Område	Graveperiode	Etape
Opstart	3 uger	
Vesterengen	4 uger	1
Grøndalvej (Hen til Vester Bavn)	4 uger	2
Vester Bavn (Nord)	4 uger	3
Vester Bavn (Øst)	3 uger	4
Grøndalvej (Ned til Nålevej)	3 uger	5
Grøndalvej (Mod øst)	2 uger	6
Nålevej	2 uger	7
Skovly inkl. tilslutning ved Strandvejen	2 uger	8

Projektet forventes afsluttet uge 12 2022

<h1>FULDENDT</h1> <p><b>Rådgivende Ingeniører</b></p>	Bygherre: Fanø Vand Spildevandsforsyning	Sag nr.: 215993
	Projekt: Kloakering af Grøndalsområdet	Målforhold: 1:2500
	Emne: Kloaktracé	Tegn. nr.:
<b>VARDE</b> FULDENDT Østervang 2 DK-6800 Varde	<b>ESBJERG</b> FULDENDT Dokken 10 1. th DK-6700 Esbjerg	<b>KONTAKT</b> (+45) 75 22 40 88 kontakt@fuldendt.dk www.fuldendt.dk
Udgivet d.:		Tegnet: DHS    Kontrol: PML    Godk.: CTK