




**NOTE:**


Tidsplanen viser den forventede graverækkefølge og det anslåede tidsforbrug. Der kan ske uforudsete ting, der forskyder tidsplanen. Ved forsinkelse kan entreprenøren ligeledes være nødsaget til at arbejde flere steder samtidigt, da vi har valgt at prioritere at alle anlægsarbejder bliver færdig inden påske.

Der arbejdes ikke i skolernes juleferie (uge 51 og 52)

Tidsplanen kan skubbes i tilfælde af hård vinter med sne og/eller frost.

**SIGNATUR:**

-  Kloaktracé (Hvor der graves)
-  Spildevandsledning
-  Omlægning af HS-kabel i sydsiden af vejen



**Tidsplan:**

| Område                                     | Graveperiode | Etape |
|--|--------------|-------|
| Opstart                                    | -            | 0     |
| Vesterengen                                | uge 42-47    | 1     |
| Grøndalvej (hen til Vester Bavn)           | uge 45-48    | 2     |
| Grøndalvej (resten) - kloakering           | uge 47-50    | 3a    |
| Grøndalvej (resten) - tryk- og vandledning | uge 1-2      | 3b    |
| Omlægning af højspændingskabler            | uge 1-2      | 4     |
| Vester Bavn (nord)                         | uge 3-6      | 5     |
| Vester Bavn (øst)                          | uge 7-9      | 6     |
| Nålevej                                    | uge 10-11    | 7     |
| Skovly inkl. tilslutning ved Strandvejen   | uge 12-13    | 8     |
| Projektet forventes afsluttet              | uge 13 2022  |       |

revideret d. 19.11.2021

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
| <b>FULDENDT</b><br><b>Rådgivende Ingeniører</b> | Bygherre: Fanø Vand Spildevandsforsyning  | Sag nr.: 215993    |
|   | Projekt: Kloakering af Grøndalsområdet    | Målforhold: 1:2500 |
|   | Emne: Kloaktracé                          | Tegn. nr.:         |
| Udgivet d.:                                     | Tegnet: DHS    Kontrol: PML    Godk.: CTK |                    |